

案件名	GOOGLEMAP上の場所	DC-KW数	案件の進捗ステータス	力率	工事期間	工事負担金額 (税前)	工事負担金額 (税込み)	工事負担金の支 払いの状況	その他注意事項
能代102	<a href="https://maps.app.goo.gl/fVcYQVg7McknJXsw6">https://maps.app.goo.gl/fVcYQVg7McknJXsw6</a>	1056	負担金は当社が全額支払い済みで東北電力NW（株）が当社側の指示を待って最終的な工事を行う状態	85%	1~2か月	¥3,252,217	¥3,577,439	全額支払い済み	土地の確定測量完了&登記済み ハザードエリア外 伐採届済み
三種210	<a href="https://maps.app.goo.gl/7dbH5VEFDyDJqyjV9">https://maps.app.goo.gl/7dbH5VEFDyDJqyjV9</a>	2918.4	負担金を支払わなかったため系統連携契約が一度流れ、2026年5月27日に再度接続検討から申請し直した状態	99%	配電設備15か月	¥45,062,481	¥49,568,729	まだ支払っていない。	土地の確定測量完了&登記済み ハザードエリア外
大館302	<a href="https://maps.app.goo.gl/cAivkZMmXBga8Wei7">https://maps.app.goo.gl/cAivkZMmXBga8Wei7</a>	1999.4	2026年6月3日に負担金が非常に安く工事期間が短い接続検討結果が着て系統連系申請を2026年6月5日に提出した。大館変電所から300mの至近距離	85%	4か月	¥2,500,000	¥2,800,000	2026/9/5までに系統連系申請結果が来る予定	農転と農振除外と開発申請が必要。許可取得可能。ハザードエリア外
合計		5973.8				¥50,814,698			

DC1KW当りの  
工事負担金

**¥8,506.26 < = = 格安です。**